

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO

DESCRIÇÃO	CUSTO	R\$	INÍCIO	FIM	TO	TO + 30 DIAS		TO + 60 DIAS		TO + 90 DIAS		TO + 120 DIAS		TO + 150 DIAS		TO + 180 DIAS		TO + 210 DIAS		TO + 240 DIAS		
						%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
INDICAÇÃO																						
Reunido de partida (Kick off) na sede da CISCEA			(T0)	(T0+15)																		
Entrega, pela CONTRATADA, da tabela de pagamentos			(T0+30)	(T0+60)																		
Entrega, pela CONTRATADA, em conformidade com o item 3.5.1 - Práticas SEAP, da documentação relativa ao canteiro de obras			(T0+30)	(T0+60)																		
Entrega, pela CONTRATADA, da relação contendo o fabricante de cada equipamento do sistema de energia e do sistema ALS a ser fornecido			(T0+30)	(T0+60)																		
Entrega, pela CONTRATADA, em conformidade com os itens 3.2.2 e 3.4.1 - Práticas SEAP, da documentação relativa às Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's; ao Cadastro Nacional de Obras (CNO); às medidas de segurança e de saúde que serão adotadas durante a execução dos serviços e obras			(T0+30)	(T0+60)																		
Análise e aprovação, pela CISCEA, da relação contendo o fabricante de cada equipamento (do ALS) a serem fornecidos			(T0+60)	(T0+90)																		
SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS																						
Mobilização, pela CONTRATADA, de acordo com as especificações contratuais	100,00%	42.198,89	(T0+90)	(T0+120)								100,00%	42.198,89									
Desmobilização, pela CONTRATADA, de acordo com as especificações contratuais	100,00%	42.198,89	(T0+480)	(T0+510)																		
Operação e manutenção do canteiro de obras, pela CONTRATADA, de acordo com as especificações contratuais	100,00%	312.274,66	(T0+90)	(T0+450)								8,34%	26.043,72	8,34%	26.043,72	8,34%	26.043,72	8,34%	26.043,72	8,34%	26.043,72	
Gerenciamento e Planejamento, pela CONTRATADA, de acordo com as especificações contratuais	100,00%	160.803,60	T0	(T0+480)	6,25%	10.050,23	6,25%	10.050,23	6,25%	10.050,23	6,25%	10.050,23	6,25%	10.050,23	6,25%	10.050,23	6,25%	10.050,23	6,25%	10.050,23	6,25%	10.050,23
ÁREA EXTERNA																						
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS																						
Execução de serviços de GEOTECNIA, de acordo com as Especificações Contratuais	100,00%	18.184,85	(T0+30)	(T0+60)			100,00%	18.184,85														
Realização de Levantamento de Dados em Campo, pela CONTRATADA, de acordo com as Especificações Contratuais.	100,00%	16.325,72	(T0+30)	(T0+60)			100,00%	16.325,72														
PROJETOS EXECUTIVOS																						
de instalações elétricas e eletrônicas.	100,00%	120.890,50	(T0+60)	(T0+90)					100,00%	120.890,50												
Relatórios de Análise Preliminar de Risco (APR) / Plano de Transferência	100,00%	825,90	(T0+90)	(T0+120)								100,00%	825,90									
SERVIÇOS PRELIMINARES																						
Instalação, pela CONTRATADA, do canteiro de obras, de acordo com as especificações contratuais	100,00%	192.970,08	(T0+60)	(T0+120)					50,00%	96.485,04	50,00%	96.485,04										
Execução, pela CONTRATADA, dos serviços de TERRAPLANAGEM, de acordo com as especificações contratuais.	100,00%	5.146,09	(T0+120)	(T0+135)								100,00%	5.146,09									
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																						
Execução, pela CONTRATADA, das Caixas de Passagem, de acordo com as Especificações Contratuais.	100,00%	304.660,30	(T0+230)	(T0+300)																33,34%	101.573,74	
Execução, pela CONTRATADA, dos Bancos de Dutos, de acordo com as Especificações Contratuais.	100,00%	681.873,93	(T0+300)	(T0+420)										11,12%	75.824,38	11,12%	75.824,38	11,12%	75.824,38	11,12%	75.824,38	
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO																						
Execução, pela CONTRATADA, da Arquitetura, Elementos de Urbanismo de acordo com as especificações contratuais.	100,00%	284,51	(T0+330)	(T0+345)																		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																						
Execução, pela CONTRATADA, da Instalação Elétrica Geral (Infraestrutura Externa), de acordo com as Especificações Contratuais	95,00%	13.825,61	(T0+330)	(T0+360)																		
ALS																						
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS																						
PROJETOS EXECUTIVOS																						
de fundações e estruturas	100,00%	27.419,94	(T0+60)	(T0+90)					100,00%	27.419,94												
Execução de serviços de GEOTECNIA, de acordo com as Especificações Contratuais	100,00%	3.890,88	(T0+30)	(T0+60)			100,00%	3.890,88														
Execução, pela CONTRATADA, dos Serviços de Treinamento, de acordo com as Especificações Contratuais (Sistema de Energia e de Automação Elétrica).	100,00%	61.574,13	(T0+420)	(T0+480)																		
SERVIÇOS PRELIMINARES																						
Transporte Vertical Especializado	100,00%	2.493,06	(T0+90)	(T0+120)								100,00%	2.493,06									
Execução, pela CONTRATADA, dos Serviços de Desinstalação, remoção, inventário e embalagem de equipamentos, de acordo com as Especificações Contratuais.	100,00%	2.977,59	(T0+420)	(T0+480)																		
Execução, pela CONTRATADA, dos Serviços de Desinstalação, remoção, inventário e embalagem das redes elétricas, de acordo com as Especificações Contratuais.	100,00%	666,24	(T0+420)	(T0+480)																		
Execução, pela CONTRATADA, dos Serviços de locação de obra, de acordo com as Especificações Contratuais.	100,00%	1.287,86	(T0+120)	(T0+135)								100,00%	1.287,86									
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																						
Execução, pela CONTRATADA, das fundações, de acordo com as Especificações Contratuais	100,00%	27.552,88	(T0+120)	(T0+150)								100,00%	27.552,88									
Execução, pela CONTRATADA, das Estruturas de Concreto, de acordo com as Especificações Contratuais	100,00%	148.859,37	(T0+150)	(T0+270)										25,00%	37.214,84	25,00%	37.214,84	25,00%	37.214,84	25,00%	37.214,84	