

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE LUZES DE APROXIMADA

DESCRIÇÃO	CUSTO	R\$	INÍCIO	FIM	TO	T0 + 30 DIAS		T0 + 60 DIAS		T0 + 90 DIAS		T0 + 120 DIAS		T0 + 150 DIAS		T0 + 180 DIAS		T0 + 210 DIAS		T0 + 240 DIAS		
						%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
PROJETOS E TESTES																						
Execução, pela CONTRATADA, dos serviços de Prova de Carga Estática em estruturas, de acordo com as Especificações Contratuais	100,00%	30.778,61	(T0+150)	(T0+180)												100,00%	30.778,61					
PROJETOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS																						
Execução de serviços de Topografia, de acordo com as Especificações Contratuais	100,00%	19.419,20	(T0+60)	(T0+90)			100,00%	19.419,20														
Execução de serviços de Geotecnia, de acordo com as Especificações Contratuais	100,00%	3.890,88	(T0+60)	(T0+90)			100,00%	3.890,88														
PROJETOS EXECUTIVOS																						
Execução de fundações e estruturas	100,00%	16.860,60	(T0+90)	(T0+120)					100,00%	16.860,60												
PROJETOS PRELIMINARES																						
Execução, pela CONTRATADA, de demolição, de acordo com as Especificações Contratuais.	100,00%	23.564,09	(T0+60)	(T0+120)					100,00%	23.564,09												
Execução, pela CONTRATADA, de locação da obra, de acordo com as Especificações Contratuais.	100,00%	6.175,08	(T0+120)	(T0+135)						100,00%	6.175,08											
PROJETOS DE FUNDAMENTAÇÕES E ESTRUTURAS																						
Execução de fundações e estruturas	100,00%	38.014,46	(T0+110)	(T0+180)						33,34%	12.674,02	66,66%	25.340,44									
PROJETOS DE FUNDAMENTAÇÕES E ESTRUTURAS																						
Execução de fundações e estruturas	100,00%	4.625,05	(T0+90)	(T0+120)					100,00%	4.625,05												
PROJETOS PRELIMINARES																						
Execução, pela CONTRATADA, de locação de Obra, de acordo com as Especificações Contratuais.	100,00%	23.833,67	(T0+120)	(T0+135)						100,00%	23.833,67											
PROJETOS DE FUNDAMENTAÇÕES E ESTRUTURAS																						
Execução de fundações e estruturas	85,00%	260.833,14	(T0+115)	(T0+210)						20,00%	52.126,63	40,00%	104.253,26	40,00%	104.253,26							
PROJETOS DE FUNDAMENTAÇÕES E ESTRUTURAS																						
Execução de estruturas em plástico reforçado com fibra de vidro	10,00%	455.945,57	(T0+150)	(T0+180)								100,00%	455.945,57									
Execução, pela CONTRATANTE, após pré-montagem da estrutura de guarda e recebimento em fábrica, incluindo a entrega de mesma com todos os seus acessórios, de acordo com as especificações contratuais.	40,00%	1.823.782,31	(T0+180)	(T0+300)												25,00%	455.945,58	25,00%	455.945,58			
Execução e entrega em campo de todos os acessórios da passarela pela CONTRATADA, de acordo com as especificações contratuais.	20,00%	911.991,15	(T0+300)	(T0+390)																		
Execução em Campo, pela CONTRATANTE, de toda a estrutura, montagem e acionamento dos CPTER de campo, de acordo com as especificações contratuais.	25,00%	1.139.863,94	(T0+190)	(T0+450)																		
PROJETOS DE ARRUMAMENTO																						
Execução - Termo de Recebimento Provisório (Incluindo DATABOOK, "As Built e as-installed")	100,00%	779.658,80	(T0+480)	(T0+540)																		
Execução Local (SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS)	100,00%	608.081,47	T0	(T0+540)		0,055%	335,08	0,268%	1.628,72	1,525%	9.273,07	1,223%	7.439,04	0,962%	5.847,86	4,736%	28.799,45	4,524%	27.507,34	5,549%	33.740,67	7,545%
CUSTO TOTAL																						
CUSTO MENSAL SEM ADM						0,055%	10.050,23	0,268%	48.855,68	1,525%	278.155,79	1,223%	225.126,38	0,962%	175.400,10	4,736%	863.808,26	4,534%	825.054,09	5,549%	1.012.054,71	7,545%
CUSTO MENSAL ACUMULADO						0,055%	10.050,23	0,533%	58.901,90	1,848%	337.037,69	3,071%	560.164,26	4,033%	735.564,36	8,769%	1.599.372,62	13,293%	2.424.426,71	18,841%	3.436.481,42	26,387%
CUSTO MENSAL + ADM. LOCAL PROPORCIONAL						0,055%	10.385,30	0,268%	50.480,39	1,525%	287.408,66	1,223%	230.565,64	0,962%	181.247,95	4,736%	892.607,71	4,534%	852.561,47	5,549%	1.045.755,38	7,545%
CUSTO MENSAL ACUMULADO + ADM. LOCAL PROPORCIONAL						0,055%	10.385,30	0,533%	60.865,69	1,848%	344.274,55	3,071%	578.846,19	4,033%	760.084,14	8,769%	1.652.695,86	13,293%	2.505.257,32	18,841%	3.551.611,70	26,387%