

EVENTO	DESCRIÇÃO	CLASSE	%	R\$	INÍCIO	FIM	TC	TO < 30 DIAS		TO < 60 DIAS		TO < 90 DIAS		TO < 120 DIAS		TO > 150 DIAS		
								%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
	documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais																	
102.2	Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento, sobressalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	622.956,82	(T0+750)	(T0+810)												
102.3	Montagem, instalação, integração e start-up, pela CONTRATADA, de todos os equipamentos, sobressalentes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		20,00%	498.385,45	(T0+810)	(T0+900)												
102.4	Testes de aceitação em Campo (SAT), pela CISCEA, de todos os equipamentos, sobressalentes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	622.956,82	(T0+900)	(T0+960)												
SR-4- GUDE-3100-7-000																		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ELETRÔNICAS																		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INSTALAÇÕES PREDIAIS																		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE ENERGIA (EQUIPAMENTOS)																		
103.1	Fabricação e Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobressalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	626.043,54	(T0+630)	(T0+750)												
103.2	Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento, sobressalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	626.043,54	(T0+750)	(T0+810)												
103.3	Montagem, instalação, integração e start-up, pela CONTRATADA, de todos os equipamentos, sobressalentes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		20,00%	500.834,83	(T0+810)	(T0+900)												
103.4	Testes de aceitação em Campo (SAT), pela CISCEA, de todos os equipamentos, sobressalentes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	626.043,54	(T0+900)	(T0+960)												
SR-5- PROFORME/3000-000																		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ELETRÔNICAS																		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INSTALAÇÕES PREDIAIS																		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE ENERGIA (EQUIPAMENTOS)																		
104.1	Fabricação e Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobressalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	626.043,54	(T0+630)	(T0+750)												
104.2	Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento, sobressalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	626.043,54	(T0+750)	(T0+810)												
104.3	Montagem, instalação, integração e start-up, pela CONTRATADA, de todos os equipamentos, sobressalentes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		20,00%	500.834,83	(T0+810)	(T0+900)												
104.4	Testes de aceitação em Campo (SAT), pela CISCEA, de todos os equipamentos, sobressalentes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	626.043,54	(T0+900)	(T0+960)												
SR-6- LOCALIZER																		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ELETRÔNICAS																		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INSTALAÇÕES PREDIAIS																		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE ENERGIA (EQUIPAMENTOS)																		
105.1	Fabricação e Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobressalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	626.043,54	(T0+630)	(T0+750)												
105.2	Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento, sobressalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	626.043,54	(T0+750)	(T0+810)												
105.3	Montagem, instalação, integração e start-up, pela CONTRATADA, de todos os equipamentos, sobressalentes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		20,00%	500.834,83	(T0+810)	(T0+900)												
105.4	Testes de aceitação em Campo (SAT), pela CISCEA, de todos os equipamentos, sobressalentes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	626.043,54	(T0+900)	(T0+960)												
SR-7- RADAR LP-25																		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ELETRÔNICAS																		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INSTALAÇÕES PREDIAIS																		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE ENERGIA (EQUIPAMENTOS)																		
106	Execução, pela CONTRATADA, Das Instalações Elétricas (Serviços de Engenharia), de acordo com as Especificações Contratuais		95,00%	36.790,90	(T0+270)	(T0+330)												
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE ENERGIA (EQUIPAMENTOS)																		
107.1	Fabricação e Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobressalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	902.111,10	(T0+630)	(T0+750)												
107.2	Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento, sobressalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	902.111,10	(T0+750)	(T0+810)												
107.3	Montagem, instalação, integração e start-up, pela CONTRATADA, de todos os equipamentos, sobressalentes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		20,00%	721.688,88	(T0+810)	(T0+900)												
107.4	Testes de aceitação em Campo (SAT), pela CISCEA, de todos os equipamentos, sobressalentes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	902.111,10	(T0+900)	(T0+960)												
CASA DE BOMBAS																		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																		
108	Execução, pela CONTRATADA, Das Instalações Elétricas (Serviços de Engenharia), de acordo com as Especificações Contratuais		95,00%	8.755,63	(T0+270)	(T0+300)												
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE ENERGIA (EQUIPAMENTOS)																		
109.1	Fabricação e Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobressalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	8.048,37	(T0+240)	(T0+270)												
109.2	Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento, sobressalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	8.048,37	(T0+270)	(T0+300)												
109.3	Montagem, instalação, integração e start-up, pela CONTRATADA, de todos os equipamentos, sobressalentes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		20,00%	6.438,69	(T0+300)	(T0+330)												
109.4	Testes de aceitação em Campo (SAT), pela CISCEA, de todos os equipamentos, sobressalentes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais		25,00%	8.048,37	(T0+330)	(T0+360)												
ENCERRAMENTO																		
110	Comissionamento e Prontificação (Incluindo DATABOOK, "As Built" e "As Installed")		100,00%	3.114.402,41	(T0+1.050)	(T0+1.080)												
111	Administração Local (SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS)		100,00%	2.490.550,78	T(0)	(T0+1.080)					0,04%	1.174,63	0,17%	4.262,57	0,23%	5,7		
CUSTO TOTAL				74.564.534,00														
CUSTO MENSAL																		
CUSTO MENSAL ACUMULADO																		
CUSTO MENSAL ADM. LOCAL PROPORCIONAL																		
CUSTO MENSAL ACUMULADO ADM. LOCAL PROPORCIONAL																		

T0 + 60 DIAS		T0 + 840 DIAS		T0 + 870 DIAS		T0 + 900 DIAS		T0 + 930 DIAS		T0 + 960 DIAS		T0 + 990 DIAS		T0 + 1020 DIAS		T0 + 1050 DIAS		T0 + 1080 DIAS	
%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
100,00%	5.366,25																		
14,29%	42.964,43	14,26%	42.964,43																
		100,00%	8.694,53																
50,00%	2.222,58	50,00%	2.222,57																
33,32%	14.730,54	33,34%	14.739,41	33,32%	14.739,41														
		100,00%	3.506,74																
100,00%	58.064,32																		
100,00%	52.457,30																		
		100,00%	46.411,51																
100,00%	111.253,74																		
		50,00%	69.533,59	50,00%	69.533,59														
		100,00%	2.793,31																
50,00%	334.009,17																		
		33,32%	178.066,96	33,34%	178.173,86	33,32%	178.173,86												
								50,00%	334.009,17	50,00%	334.009,17								
50,00%	419.184,25																		
		33,32%	223.475,51	33,34%	223.609,65	33,34%	223.609,65												
								50,00%	419.184,25	50,00%	419.184,25								
50,00%	386.378,97																		
		33,32%	205.986,36	33,34%	206.110,00	33,34%	206.110,00												
								50,00%	386.378,97	50,00%	386.378,97								



