



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 1 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
1	1C-130-2208	6J230	GLA324A170000500	INSPEÇÃO DA TOMADA DE FONTE EXTERNA	BSC	0	M					
2	BT GL01-072 C-130 25	007AK	GLA360A000000100	ESCLAR.O PROC.DE SURGIMENTO DO FENOMENO CONHEC.COMO DESFOL.DE BORDOS DE ATAQUE DE PAS DE HELICES.	REV	1	M	36500016727	P	R	NA INPP	
3	BT GL02-311 C-130 69	007AK	GLA320A020007800	MUDANÇA NA PINTURA DO COMPARTIMENTO DE CARGA.	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO PROGRAMADA NÍVEL PARQUE.	
4	BT GL02-312 C-130 70	007AK	GLA320A020007900	MUDANÇA DE COR NA ÁREA DO TREM DE POUSO.	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO PROGRAMADA NÍVEL PARQUE.	
5	BT GL03-322 C-130 78	007AK	GLA334A040003800	INSTALAÇÃO DO SISTEMA COCKPIT VOICE RECORDER (CVR) FABRICADO PELA EMPRESA L3 COMMUNICATION	BSC	0	M				PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL PROGRAMADA (1ª, 2ª E 3ª MENOR OU 4ª MAIOR)	
6	BT GL04-333 C-130 83	007AK	GLA374A050002900	INCLUIR O EXTINTOR PN RT-A120 E O SUPORTE PN 120-61765-001 NO PROJETO A3.	BSC	0	M	36500028435	G	R	TAREFA DE INSPEÇÃO - MENSALMENTE TAREFA DE INSTALAÇÃO - QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO NOVO EXTINTOR.	
7	BT GL09-350 C-130-86	007AK	GLA300A090003300	PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DO PROPELLER BETA INDICATOR LIGHT (INDICADOR DE LUZ DE BETA DAS HÉLICES) NAS AERONAVES C-130 MODERNIZADAS.	BSC	0	M					
8	BT GL12-356 C-130 87	007AK	GLA321A120001000	INSPECIONAR OS	BSC	0	M	36500036471	Q	R		



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 2 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
9	BT GL82 084 C-130 29	007AK	GLA305A970007002	ESTABEL. INSTR.P/IN SP./CONTROLE/TROCA DE MANGUEIRAS DOS SIST.HIDR./PNEUMÁTICOS/COMB., E NÃO RELACIONADAS EM CARTÕES DE INSPEÇÃO.	REV	2	M	36500015745	P	R	IMEDIATAMENTE APÓS O RECEBIMENTO DO BT	
10	BT GL82-087 C-130 31	007AK	GLTT00A860000100	COLOCACAO DE DISPOSITIVO ANTI-CORROSIVO (CROMATO DE ESTRÔNCIO - CÁPSULA), NAS ASAS DOS AVIÕES C-130.	BSC	0	M					
11	BT GL82-088 C-130 32	007AK	GLA352A820009900	COLOCAÇÃO DE UM REFORÇADOR EXTERNO SOBRE A PORTA DA TRIPULAÇÃO, WL 195 (DOUBLER A).	BSC	0	M				DURANTE A INPP	
12	BT GL83-101 C-130 36	007AK	GLA338A840019402	REMOÇÃO DOS DOIS MICTÓRIOS DA ESTAÇÃO DA FUSELAGEM 245.0.	REV	2	M					
13	BT GL83-102 C-130 37	007AK	GLA324A830010900	INST. DE UM CKT BREAK, AFT FUS, PARA PASSAR UM FIO, ATÉ A STA FS 757 E COLOC. DE UM RECEPT. SOBRE O PAINEL, OPEN DOOR WARNING.	BSC	0	M				NA PRIMEIRA INSPEÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DO BT	
14	BT GL88-151 C-130 49	007AK	GLA353A880011000	INSTALAÇÃO DO BERÇO E SUPORTE DAS ROLDANAS DO ALVO A SER REBOCADO PELAS ANVS C-130.	BSC	0	M				IMEDIATO	



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 3 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
15	BT GL91-02 C-130 023	007AK	GLA327A910014000	COMPLEMENTAR AS INSTRUÇÕES DA FADT 140/88 REV 1, DE 23/08/91, EM RELAÇÃO AO SB 82-611. HASTES DOS AILERONS	BSC	0	M	36500015640	B	R	EM CONJUNTO COM O SB 82-611	
16	BT GL92-012 C-130 02	007AK	GLTT53A920012300	FECHAMENTO DA CARENAGEM DE ACESSO AO COMPARTIMENTO DO RÁDIO TRANSMISSOR DE EMERGÊNCIA (DESATIVADO).	BSC	0	M					
17	BT GL94-260 C-130 61	007AK	GLA300A020000500	NORMATIZAR PROCEDIMENTOS PARA PRESERVAÇÃO E CONTROLE DE CORROSÃO NAS AERONAVES C-130 E/H, DE ACORDO COM AS ORDENS E DIRETIVAS TÉCNICAS EXISTENTES, BEM COMO, NA EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA PELO PAMAGL E PELO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DESSAS AERONAVES.	REV	2	I	36500022769	B	R	CONFORME PREVISTO NA REVISÃO 2 DO BT GL94-260 C-130 61.	
18	BT GL99-302 C-130 67	007AK	GLA334A020010500	INSTALAR O TRANSMISSOR LOCALIZADOR DE EMERGÊNCIA (TLE), PN 453-0405 EM SUSTITUIÇÃO AO PN	REV	1	R				POR OCASIÃO DA PRÓXIMA INSPEÇÃO MENOR, MAIOR OU INPP DA ANV.	



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 4 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
19	IT GL00-149 C-130 55	007AK	GLA300A010000000	DETERMINAR A COLETA DE AMOSTRAS DE FLUIDO HIDRÁULICO PARA ANÁLISE PERIÓDICA DE CONTAGEM DE PARTÍCULAS	BSC	0	M	36500021242	G	R	IMEDIATO	
20	IT GL00-149 C-130 55	007AK	GLA300A010000001	DETERMINAR A COLETA DE AMOSTRAS DE FLUIDO HIDRÁULICO PARA ANÁLISE PERIÓDICA DE CONTAGEM DE PARTÍCULAS	BSC	0	M	36500036529	G	R		
21	IT GL09-199 C-130 61	007AK	GLA334A090002200	ESTABELEECER PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS QUANTO A INSTALAÇÃO DAS CARENAGENS DE PROTEÇÃO NOS PLUGS INERCIAIS DAS ANV C-130 K-130	BSC	0	M					
22	IT GL09-200 C-130 62	007AK	GLA361A090002500	ESTABELEECER PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS QUANTO A INSTALAÇÃO DA CARENAGEM DE PROTEÇÃO AOS PLUGS DO HF DAS AERONAVES C- 130/KC-130.	BSC	0	M					
23	IT GL84 C-130 02	007AK	GLA305A940005201	ESTABELEECER PRAZOS PARA INSPEÇÃO DE CORROSÃO EM ÁREAS CRÍTICAS, AREA DO	REV	1	R				SEGUNDA INSPEÇÃO MENOR E QUARTA MAIOR	



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 5 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
24	IT GL85 C-130 06	007AK	GLTT00A860000300	EMITIR PROCEDIMENTOS P/ INSP. NO MECANISMO DE ALIJAMENTO DOS BOTES. ESTA REVISAO CANCELA TOTALMENTE A IT BASICA DE 23/12/85.	BSC	0	M					
25	IT GL86 C-130 08	007AK	GLA300A100000500	ESTABELECEER PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM DE COMPRESSORES APLICADOS NOS MOTORES T56-A-15 DA FAB.	REV	3	M	36500033760	Q	R		
26	IT GL88-011 C-130 05	007AK	GLA311A880009700	INSTALAÇÃO DE ADESIVOS COM PROCEDIMENTOS PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.	BSC	0	M					
27	IT GL91-001 C-130 01	007AK	GLA331A910000101	INSTALAR O ALTITUDE DIGITIZER PN D120-P2-T NAS AERONAVES DE MATRÍCULA 2466 E 2467 PADRONIZANDO COM O RESTO DA FROTA.	BSC	0	M					
28	IT GL95-124 C-130 47	007AK	GLA327A950000202	DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS PN: NAS517-4-5. UTILIZADOS NO TUBO DE TORQUE DOS PROFUNDADORES DAS ANVS C-130.	BSC	0	M	36500011860	B	R	PRIMEIRA HSC DA AERONAVE DESDE QUE NÃO EXCEDA 30/05/1995. REPETITIVA A CADA 7000 HORAS DE VÔO.	



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 6 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
29	R031415Z	AL65\$	GLA361S970001200	RACHADURA EM TORNO DE TODA CIRCUNFERÊNCIA DO "CONTROL LINK". APLICADO EM TODOS OS C-130 DA FAB.	BSC	0	R					PRÓXIMA INSP.
30	R061600Z	AL65\$	GLA332A970005800	RECOMENDAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CRITÉRIOS DE INSPEÇÃO DO "NOSE LANDING GEAR ACTUATOR ROD END" DA AERONAVE C-130.	BSC	0	R					
31	R171550Z	AL65\$	GLA352A970004200	MANUTENÇÃO DA AERONAVE C-130 - INSPEÇÃO DOS "CLEVIS BOLTS".	BSC	0	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO
32	R191800Z	AL65\$	GLA326A940001000	INSPEÇÃO TUBO EXTINTOR DE INCÊNDIO P/N 363800-66.	BSC	0	M					PRÓXIMA HSC
33	SB 61-118	73030	GLTT00X980020500	PROPELLER - PROPELLER BLADES - INSPECTION FOR ELECTRICAL BURNS.	BSC	0	M	36500013521	B	R	A CADA PRÉ-VÔO	
34	SB 61-118	73030	GLTT00X980020501	PROPELLER - PROPELLER BLADES - INSPECTION FOR ELECTRICAL BURNS.	BSC	0	M	36500036530	B	R		
35	SB 82-446	98897	GLA332X830002801	TREM DE POUSO - SUBSTITUIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DOS "SWIVEL BRACKETS" DO TREM POUSO PRINCIPAL. APLICÁVEL A TODAS AS AERONAVES C-130	BSC	000	R					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 7 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
36	SB 82-549	98897	GLA324A840000800	INSPEÇÃO NAS COBERTURAS ISOLANTES "BLANKETS" NAS FS 165 E FS 245 ATÉ FS 1012 QUANTO A SEGURANÇA DA FIXAÇÃO NA EST. E FOLGA NOS DUCTOS.	BSC	0	R				ATÉ 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT
37	SB 82-560	98897	GLA327A850000600	CONTROLE DE VÔO - INSPEÇÃO NA ALAVANCA DE ATUAÇÃO (343863) DA UNIDADE "BOOSTER" DO AILERON.	BSC	000	M				ATÉ 30 DIAS
38	SB 82-582	98897	GLA311A860000300	CARTAZES E MARCAÇÕES - RECOLOCAÇÃO DAS MARCAÇÕES DOS LOCAIS DE CORTE PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.	BSC	000	M				ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO MATERIAL ENVIADO PELO PAMAGL.
39	SB 82-583	98897	GLA332A880002101	INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PRENDEDORES NA PRATELEIRA DO ALOJAMENTO DO TREM DE POUSO PRINCIPAL.	REV	001	M				NA PROXIMA INSP. MAIOR/ MENOR OU NAS ANV. EM INPP.
40	SB 82-586	98897	GLA352A860002700	INSPEÇÃO/INSTALAÇÃ O DE REBITES NO SUPORTE DA ROLDANA DO CABO DA TRAVA- EM-BAIXO, PORTA DE CARGA).	BSC	000	M				PRÓXIMA INSPEÇÃO.
41	SB 82-591	98897	GLA355A870001000	ESTRUTURAL -	BSC	000	M				



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 8 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
42	SB 82-597	98897	GLA353A880004400	ESTRUTURA DA FUS - ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL.	BSC	000	M					PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA
43	SB 82-602	98897	GLA372S880001400	MOTORES:INSPEÇÃO DOS AMORTECEDORES FRONTAIS DO "POWER PLANT". QUANTO A AFROUXAMENTO E TORQUE DOS PARAFUSOS.	BSC	000	M					NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIOR
44	SB 82-605	98897	GLTT27A990049100	INCORPORAÇÃO DE UM MÉTODO REVISADO PARA TRAVAMENTO DO CONTRA-PESO DO LEME COM O SUPPORT CONE.	REV	1	R					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO MAIOR/MENOR
45	SB 82-610	98897	GLA376A880001600	INSPEÇÃO NO PEDESTAL DE CONTROLE QUANTO A ATRITO NA CABLAGEM.	BSC	000	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO HSC
46	SB 82-611	98897	GLA327A960001300	SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DE COMANDO DO AILERON E CONJUNTO DE ARTICULAÇÃO.	REV	1	M	36500012041	B	R	A CADA 20 ANOS.	
47	SB 82-615	98897	GLA332S970006300	INSTALAÇÃO DE PINO PARA LUBRIFICAÇÃO DO "BALL SCREW TRUNNION".	REV	001	R					INPP
48	SB 82-616	98897	GLA376A880003200	MOTORES - INSPEÇÃO NA FIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRAÇADEIRAS NO PEDESTAL DAS MANETES DE	BSC	000	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO





SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 9 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
49	SB 82-627	98897	GLA353A890000300	INSPEÇÃO NA LATERAL DO ALOJAMENTO DA RODA DO "MLG", NA PRATELEIRA, WL 200, STA FS 597.	BSC	000	R			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA.
50	SB 82-628	98897	GLA311A890000900	SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA PLACA, COM NOVAS DISPOSIÇÕES DOS ASSENTOS NO COMPARTIMENTO DE CARGA.	BSC	000	M			APÓS O RECEBIMENTO DO SERVICE BULLETIN
51	SB 82-630	98897	GLA353A890005801	ESTRUTURA DA FUSELAGEM - INSPEÇÃO NO ALOJAMENTO DO "MLG", BL 61.625, FS 517 ATÉ A 588 E WL 146 ATÉ 250.	REV	001	R			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO, NÃO EXCEDENDO A 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
52	SB 82-633	98897	GLA371S890000400	INSPEÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DE PRESSÃO HIDRÁULICA.	BSC	0	R			NÃO ALÉM DE 90 DIAS
53	SB 82-642	98897	GLA324A890000500	INSPEÇÃO E MODIFICAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA BRAÇADEIRA NA CABLAGEM DO PAINEL AC/DC.	BSC	000	R			PRÓXIMA INSPEÇÃO
54	SB 82-652	98897	GLA349A930001500	FORÇA AUXILIAR DE BORDO - MELHORAMENTO NA INSTALAÇÃO DO TUBO DE EXAUSTÃO DO APU.	REV	001	R			NA PRIMEIRA INSPEÇÃO MENOR/MAIOR.
55	SB 82-659	98897	GLA353A910000300	FUSELAGEM -	BSC	000	M			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 10 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
56	SB 82-662	98897	GLA324A900000700	INSPEÇÃO NOS RECEPTÁCULOS DA FONTE EXTERNA.	BSC	000	R					NÃO EXCEDER 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO SB
57	SB 82-663	98897	GLTT32A920000601	PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA DOS TRENS DE POUSO PRINCIPAIS.	REV	001	R					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO
58	SB 82-667	98897	GLA324A910001000	INSPEÇÃO DOS TERMINAIS ELÉTRICOS DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DO TANQUE EXTERNO ESQUERDO.	BSC	000	R					PRÓXIMA HSC
59	SB 82-683	98897	GLA327A930000300	INSPEÇÃO DAS GUIAS E CABOS DO PROFUNDOR E BOTES SALVA VIDAS.	BSC	0	R					PRÓXIMA HSC
60	SB 82-689	98897	GLA357A950003701	INSPEÇÃO NÃO DESTRUTIVA DO OUTBOARD ENGINE TRUSS MOUT TANGS. APLICAR NOS C-130.	BSC	0	M	36500014071	B	R		APÓS A INSPEÇÃO INICIAL COM 7500 HORAS DE ASA. OU REPETIR A INSPEÇÃO A CADA 2600 HORAS.
61	SB 82-691	98897	GLA300A970002500	MLG - INSPEÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FREIO.	BSC	0	R					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL (MAIOR/MENOR).
62	SB 82-693	98897	GLA353A020009300	INSPEÇÃO DO "FLOOR TO RING BULKHEAD FITTING" FS 737, OU FS 777E, OU FS 817E QUANTO A TRINCAS	REV	2	M	36500023066	B	R		NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL (MENOR OU MAIOR)
63	SB 82-696	98897	GLA300A970002100	MODIFICAÇÃO NA MONTAGEM DO " BY-	REV	2	R					PRÓXIMA INSPEÇÃO NÍVEL PARQUE.



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 11 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
64	SB 82-703	98897	GLA332A960002097	INSP. OF MLG EMERGENCY EXTENSION WRENCH	BSC	000	M				90 DIAS	
65	SB 82-716	98897	GLA357A040017901	WING - INSPECTION OF RIB FORMER AT OWS 293 LOWER WING SURFACE FOR CRACKS	REV	4	M	36500036527	P	R		
66	SB 82-721	98897	GLA353A020010700	FUSELAGE - INSPECTION FOR SUFFICIENT CLEARANCE BETWEEN RAMP ACTUATOR PISTON ROD AND FASTENER USED TO ATTACH 376974 FITTING TO 342986 SLOPING LONGERON AT FS 847.00, BL 61.625	REV	1	M				NA PRIMEIRA INSPEÇÃO PROGRAMADA APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.	
67	SB 82-725	36659	GLA300S020003900	AR CONDICIONADO - INSPEÇÃO DAS VÁLVULAS "AUXILIARY VENT" DA CABINE DE VÔO E DO COMPARTIMENTO DE CARGA QUANTO A PRESENÇA DE CORROSÃO E OPERAÇÃO ADEQUADA.	REV	1	R				IMEDIATO	
68	SB 82-729	98897	GLA352A020003700	INSPEÇÃO NO CONJUNTO DO TUBO DE TORQUE SUPERIOR DA PORTA DA TRIPULAÇÃO.	BSC	0	M				NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO (1 MENOR OU 2 MENOR OU 3 MENOR OU 4 MAIOR) APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.	
69	SB 82-730	98897	GLA300A020003300	INSPEÇÃO DO ANEL DA FS 697.0 E DO "ATTACH FITTING"	REV	1	M				NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.	



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 12 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
70	SB 82-733	98897	GLA300A020003000	INSPEÇÃO QUANTO A DANOS NO TUBO FLEXÍVEL, PN 359900-3, LOCALIZADO NO MANCHE.	BSC	0	M					NA PRÓXIMA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO, DESDE QUE NÃO EXCEDA 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
71	SB 82-739	36659	GLA376A020004300	INSPEÇÃO DAS MANETES DO MOTOR QUANTO AO TORQUE ADEQUADO.	BSC	0	M					EM ATÉ 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
72	SB 82-746	98897	GLA353A020003501	INSPEÇÃO/REPARO NO REVESTIMENTO, PN 362010, LOCALIZADO SOB A CAVIDADE DE ENTRADA DE AR DO AR CONDICIONADO QUANTO A CORROSÃO.	BSC	0	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL (1 MENOR OU 2 MENOR OU 3 MENOR OU 4 MAIOR) DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
73	SB 82-749	98897	GLA332A040015700	INSPEÇÃO DE AJUSTE DOS ITENS DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS FREIOS	BSC	0	M				30/09/2004	
74	SB 82-751	98897	GLA300A020004400	VERIFICAÇÃO DO TORQUE DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO SISTEMA PALETIZADO.	BSC	0	M					NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
75	SB 82-752	98897	GLA353A070003201	INSPEÇÃO DA CANTONEIRA DE FIXAÇÃO DA ASA COM A FUSELAGEM	REV	4	M	36500036525	B	R		
76	SB 82-752	98897	GLA300A020002600	INSPEÇÃO DA CANTONEIRA DE FIXAÇÃO DA ASA COM A FUSELAGEM	BSC	0	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO PROGRAMADA (ISOCRONAL) NÃO EXCEDENDO A 01 ANO APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
77	SB 82-753	98897	GLA300A020002900	INSPEÇÃO DOS PARAFUSOS DO	BSC	0	M					NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO APÓS O RECEBIMENTO



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 13 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
78	SB 82-755	98897	GLA352A020003400	INSPEÇÃO DA RAMP DE CARGA QUANTO A IDENTIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO ADEQUADA.	BSC	0	M					NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
79	SB 82-759	AL65\$	GLA352A020012400	SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS DO FITTING DA PORTA TRASEIRA DO TREM DE POUSO DO NARIZ.	BSC	0	M					EM ATÉ 360 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA OU NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL.
80	SB 82-760	98897	GLA351A020030500	INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS PRENDEDORES DA ESTRUTURA DA FUSELAGEM TRASEIRA FS 858, BL 61.6	BSC	0	M					NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO.
81	SB 82-769	98897	GLA327A040006800	VERIFICAR/CORRIGIR OS PRENDEDORES HI- LOK QUE FIXAM O SISTEMA DE CONTRA- PESO DO PROFUNDOR NO TUBO DE TORQUE, PARA QUE SE EVITE CONTATO ENTRE OS MESMOS E O CONTRA- PESO DO LEME.	REV	1	M	36500026005	B	R		TAREFA REPETITIVA: A PRIMEIRA DEVERÁ SER CUMPRIDA ATÉ 21 DE MAIO DE 2004, E AS PRÓXIMAS, EM TODA HSC, ATÉ QUE A TAREFA ONE-TIME SEJA CUMPRIDA. TAREFA ONE-TIME: NA PRÓXIMA INSPEÇÃO MAIOR/MENOR/INPP.
82	SB 82-770	98897	GLA328A090000300	INSPEÇÃO DA FIAÇÃO E DO ATERRAMENTO PRESENTE NOS ITENS DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DAS ANV. C-130 E MARCAÇÃO DA FIAÇÃO DO SISTEMA DE INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL.	REV	4	M					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 14 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
83	SB 82-771	98897	GLA357A090001000	INSPEÇÃO QUANTO A TRINCAS E PROCEDIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS "RAINBOW FITTINGS" SUPERIOR E INFERIOR DA ASA CENTRAL.	REV	3	M	36500033135	Q	R		
84	SB 82-773	98897	GLA328A070000400	ADICIONAR FIOS DE ATERRAMENTO ÀS TUBULAÇÕES DOS TANQUES DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL.	REV	2	M				DEZ/2008	
85	SB 82-773	98897	GLA346A040012800	ADICIONAR FIOS DE ATERRAMENTO ÀS TUBULAÇÕES DOS TANQUES DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL.	REV	1	M				MAIO/2006	
86	SB 82-775	98897	GLA324A040015800	INSPEÇÃO QUANTO A ATRITAMENTO DA FIAÇÃO ESSENCIAL DC BUS E REASSENTAMENTO DA CABLAGEM LOCALIZADA ATRÁS DO PAINEL DE BREAKER DO COPILOTO	BSC	0	M				ATÉ A DATA LIMITE DE 30/07/2005	
87	SB 82-778	98897	GLA371A090001400	SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DO MOTOR, NACELE E QEC POR MANGUEIRAS DE TEFLON	BSC	0	R					
88	SB 82-779	98897	GLA332A090000200	INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO ARAME DE FRENO DO VERTICAL TORQUE	REV	2	M					



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 15 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
89	SB 82-781	98897	GLA334A050001600	INSPEÇÃO E RETRABALHO NA ANTENA DF301E DIRECTION FINDER	BSC	0	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL
90	SB 82-784	98897	GLA371A070003300	INSPEÇÃO DOS LUGS DE FIXAÇÃO DO DIAGONAL BRACE DO TRUSS MOUNT COM BUCHA DE AÇO INSTALADA	REV	1	M	36500031584	Q	R		
91	SB 82-786	98897	GLA353A050001000	INSPEÇÃO DA SEÇÃO TRASEIRA DA LONGARINA SUPERIOR (BL 61) DIREITA E ESQUERDA NA FS 737	BSC	0	M					NA PRIMEIRA INSPEÇÃO PROGRAMADA (HSC/ISO) APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT, NÃO ULTRAPASSANDO A DATA LIMITE DE 30/03/2006
92	SB 82-792	74703	GLA328A060001600	INSPEÇÃO DOS TANQUES DE COMBUSTÍVEL INTEGRAIS QUANTO AO ADESIVO DE COBERTURA DO SELANTE MIL-C- 83019 E REMOÇÃO	BSC	0	M	36500030692	Q	R		
93	SB 82-795	98897	GLA328A090003601	PROTEÇÃO CONTRA RELÂMPAGOS PARA TANQUES COM PAREDE MENOR QUE 0,080" (POL.) DE ESPESSURA	REV	1	M					
94	SB 82-796	98897	GLA351A070000500	INSPEÇÃO DOS PRENDEDORES DO STRUT ASSEMBLY (PN 385073) LADO DIREITO E ESQUERDO NA FS 737.	BSC	0	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL (MENORES, MAIOR OU INPP) NÃO UTRAPASSANDO A DATA LIMITE DE 19/12/2008.
95	SB 82-798	98897	GLA327A060002200	INSPEÇÃO QUANTO AO TORQUE ADEQUADO	BSC	0	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL (MENORES OU MAIOR) NÃO



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 16 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
96	SB 82-800	98897	GLA357A060001700	LIMITES DE TORQUE DOS PARAFUSOS DOS PAINÉIS DE ACESSO AO TANQUE DE COMBUSTÍVEL PRINCIPAL	BSC	0	M					NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO APÓS A CHEGADA DO MATERIAL.
97	SB 82-804	98897	GLA357A080000700	VERIFICAR A INSTALAÇÃO ADEQUADA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS ASAS	BSC	0	M					
98	SB 82-808	98897	GLA353A120000300	SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS PN MS21250( ), NAS1104 E NAS1105, DE FIXAÇÃO DA VIGA PRINCIPAL DO MLG AO DRAG ANGLE DAS ASAS.	REV	3	M					
99	SB 82-819	74703	GLA353A120000500	INSPEÇÃO QUANTO A TRINCAS NO BULKHEAD DA FS 968	REV	1	M					
100	SB A82-374	98897	GLA353A800007204	ESTRUTURA DA FUSELAGEM - FS 517, WL 215. APLICÁVEL AS AERONAVES C-130 QUE COMPLETAREM 10.000 HORAS DE VÔO.	REV	3	M	36500036526	B	R		
101	SB A82-635	98897	GLA353A890006401	FUSELAGEM - INSPEÇÃO DO SUPORTE DA CARENAGEM FS 477 ATÉ 517 BL 61L A BL 61R. APLICADO EM TODAS AS ANVS	REV	1	M					IMEDIATO.





SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 17 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
102	SB A82-653	98897	GLA353A900000900	INSPEÇÃO SOB O PISO DA CABINE DE VÔO, NO ANTEPARO ESTRUTURAL NA FS 180.5, WL170 ENTRE BL 18 A BL 27 ESQ/DIR. QUANTO RACHADURAS.	BSC	000	M	36500012389	P	R	INICIAL COM 10000 H OU OU 5000 POUSOS. REPETIR A CADA 3000 HORAS, APÓS INSPEÇÃO INICIAL.	
103	SB A82-684	98897	GLA326A930000500	INSPEÇÃO NAS PORCAS DOS TUBOS DO EXTINTOR DE INCÊNDIO.	BSC	000	R				PRÓXIMA HSC	
104	SB A82-694	98897	GLA332A950000800	INSPEÇÃO NO NLG STEERING CILINDER. APLICADO NOS C-130E/H/KC.	BSC	000	M				30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO	
105	SB A82-695	98897	GLA300A970001400	SUBSTITUIÇÃO DOS PRENEDORES DO SUPORTE GANCHO DE RECUPERAÇÃO DA LINHA ESTÁTICA.	BSC	000	M				ANTES DA PRÓXIMA OPERAÇÃO DO GUINCHO DE RECOLHIMENTO.	
106	SB A82-700	98897	GLA376A970004400	ESTE SB É EQUIVALENTE À TCTO 1C-130-1512. INSPEÇÃO DO THROTTLE PULLEY GIMBAL YOKE QUANTO A APROPRIADA RETENÇÃO NO EIXO DO COORDENADOR DO MOTOR.	BSC	0	M				NAS INSPEÇÕES HSC	
107	SB A82-742	98897	GLTT28A990050800	FUEL - INSPECTION OF EXTERNAL FUEL TANK BOOST PUMP WIRING, C-130 AIRCRAFT	REV	1	R				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL	



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 18 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
108	SB A82-802	98897	GLA327A060001500	INSPEÇÃO DO QUADRANTE DO REFORÇADOR DO AILERON E SUBSTITUIÇÃO DAS PORCAS	BSC	0	M	36500030561	B	R	ANTES DO PRÓXIMO VÔO, COM INTERVALO DE RECORRÊNCIA DE 30 DIAS	
109	SB SBL11115A	6R294	GLA377A130000600	ATENUAR INDICAÇÃO ESPÚRIA DE RPM QUE OCASIONALMENTE APARECE NO DISPLAY DOS EDC (ENGINE DATA CONCENTRATOR) DAS AERONAVES C-130 DA FAB.	BSC	0	M	36500036584	Q	O		
110	SIL 37	98897	GLA332S840003200	ESTRUTURAL - INFORMAÇÕES REFERENTES A MEDIÇÃO E AJUSTE DA FOLGA DAS GUIAS DAS SAPATAS DO TREM DE POUSO PRINCIPAL	BSC	0	I				SEMPRE QUE SE SUSPEITAR QUE AS FOLGAS ENTRE AS GUIAS E AS SAPATAS DO TREM DE POUSO PRINCIPAL ESTEJAM EXCESSIVAS E CAUSANDO MAL FUNCIONAMENTO DA RETRAÇÃO E ABAIXAMENTO DO TREM DE POUSO.	
111	SIL-1003	98897	GLA370A080000100	INSPECIONAR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO QEC NOS TRUSS MOUNT	BSC	0	M					
112	SIL-1004	R0002	GLA329A090000400	DEFEITO NA SELECTOR VALVE, PN 47560, DO MLG	BSC	0	M					
113	TCTO 1C-130-1000	AL65\$	GLA325A860000400	INSTALAÇÃO DE CLIPES PARA PRENDER A LINHA ESTÁTICA DOS PARAQUEDISTAS.	BSC	000	R				NÃO ALÉM DE 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA TCTO.	
114	TCTO 1C-130-1006	AL65\$	GLA354A800004000	ESTRUTURA - INSPEÇÃO DAS TRELIÇAS DOS	BSC	0	R				90 DIAS APÓS A CHEGADA DO MATERIAL.	



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 19 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
115	TCTO 1C-130-1036	AL65\$	GLA324A800001400	SISTEMA ELÉTRICO - INSPEÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS (FS 245). APLICÁVEL A TODOS OS C-130.	BSC	0	M				N.A.
116	TCTO 1C-130-1084	AL65\$	GLA395A840008900	SEGURANÇA DA TRIPULAÇÃO - MODIFICAÇÃO NO COMPARTIMENTO DOS BOTES SALVA-VIDAS.	BSC	0	R				DURANTE A INSPEÇÃO INPP
117	TCTO 1C-130-1112	AL65\$	GLA324A830001400	INSPEÇÃO EM LIGAÇÕES DOS GERADORES AC QUANTO AO ATRITO, "CIRCUIT BREAKERS" QUANTO A TERMINAIS FROUXOS E FIAÇÃO DO PAINEL SUPERIOR DE CONTROLE QUANTO AO ATRITO.	BSC	0	M				90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
118	TCTO 1C-130-1126	AL65\$	GLA327A830002200	INSPEÇÃO E/OU REPARO NAS FERRAGENS DE FIXAÇÃO DO COLAR PN 339732 DO TUBO DE TORQUE DO PROFUNDOR.	BSC	0	M				ATÉ 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
119	TCTO 1C-130-1127	AL65\$	GLA335A830004800	OXIGÊNIO - INVERSÃO DA BRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DA GARRAFA PORTÁTIL DE OXIGÊNIO DO PILOTO.	BSC	0	R				ATÉ 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA TCTO
120	TCTO 1C-130-1133	AL65\$	GLA327A840001500	SUBSTITUIÇÃO DE PORCAS NO CONJUNTO AJUSTADOR DE	BSC	0	R				ATÉ 180 DIAS APÓS RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 20 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
121	TCTO 1C-130-1175	AL65\$	GLA327A840001600	INSPEÇÕES VISUAIS NAS CAPAS SUPERIOR E INFERIOR DA VIGA, DOBRADIÇA E ÁREA DO PINO, NA ESTAÇÃO 296 DO PROFUNDOR.	BSC	0	M			ATÉ 35 DIAS APÓS RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
122	TCTO 1C-130-1186	AL65\$	GLA325A850000100	INSP. NA REGULAGEM DE SOLTURA DOS BOTES SALVA-VIDAS.	BSC	0	M			
123	TCTO 1C-130-1193	AL65\$	GLA324A880000900	INSPEÇÃO NOS RELÉS DE "INTERLOCK, P/N MS24149D1, MS24568D1, MS25024-2 E AN3311-2", QUANTO A CORROSÃO.	BSC	0	M			1ª INSPEÇÃO
124	TCTO 1C-130-1214	AL65\$	GLA325A850000500	INSPEÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO ESTICADOR PN MS21251B10L, PELO PN MS21251-10L, DA LINHA ESTÁTICA DOS PQD.	BSC	0	M			ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO MATERIAL
125	TCTO 1C-130-1221	AL65\$	GLA327A860000900	INSPEÇÃO NA UNIDADE DE REFORÇO DO PROFUNDOR QUANTO A FROXIDÃO DO TERMINAL DA HASTE (ROD END) DO PISTÃO.	BSC	0	M			ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
126	TCTO 1C-130-1222	AL65\$	GLA327A850000800	INSPEÇÃO NAS UNIDADES DE REFORÇO DO AILERON E DO LEME DE DIREÇÃO QUANTO A FROXIDÃO DO TERMINAL DA HASTE	BSC	0	M			ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 21 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
127	TCTO 1C-130-1229	AL65\$	GLA328A880000800	SISTEMA DE COMBUSTÍVEL - INSTALAÇÃO DA VÁLVULA AUXILIAR DE VENTILAÇÃO. NOS TANQUES 1 E 4 DOS C-130.	BSC	0	R				
128	TCTO 1C-130-1243	AL65\$	GLA323A870000700	INTERFONE - INSP. NOS INTERFONES QUANTO A QUALIDADE DAS LIG. DOS FIOS ENTRE TBS, PLUGS E MASSAS NAS ANVS C-130 DA FAB.	BSC	0	R			IMEDIATO	
129	TCTO 1C-130-1244	AL65\$	GLA326A870000800	TURBINE OVERHEAT - INSPEÇÃO NOS CIRCUITOS DETETORES DE SUPERAQUECIMENTO DAS TURBINAS, INSTALADOS NA NACELE DO MOTOR.	BSC	0	R			NAS INSPEÇÕES HSC, MAIOR, MENOR E SEMPRE QUE HOVER TROCA DE MOTOR	
130	TCTO 1C-130-1246	AL65\$	GLA356A860002000	SISTEMA ANTI-GELO DOS PÁRA-BRISAS - INSPEÇÃO QUANTO A CORROSÃO NOS PÁRA-BRISAS E JANELAS EQUIPADAS COM SISTEMA "NESA".	BSC	0	M			N/A	
131	TCTO 1C-130-1268	AL65\$	GLA356A880002500	PÁRA-BRISA - INSPEÇÃO QUANTO A FALTA DE ESPAÇADORES NOS PÁRA-BRISAS.	BSC	0	M			N/A	
132	TCTO 1C-130-1281	AL65\$	GLA324A880001000	SISTEMA ELÉTRICO - INSPEÇÃO NO SISTEMA DE ENERGIA	BSC	0	M			PRÓXIMA HSC	



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 22 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
133	TCTO 1C-130-1283	AL65\$	GLA327A950001300	INSPEÇÃO QUANTO A EVIDÊNCIA DE INTERFERÊNCIA ENTRE O PREDEDOR PN 344997-3 E O CONJUNTO DE PROTEÇÃO PN 344831 NO AILERON.	BSC	0	M				ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
134	TCTO 1C-130-1285	AL65\$	GLA324A880000700	SISTEMA ELÉTRICO - INSPEÇÃO DOS CIRCUITOS "BREAKERS" NOS PAINÉIS LATERAIS DO PILOTO E CO-PILOTO. APLICADO NAS ANVS C-130 DA FAB.	BSC	0	M				IMEDIATO
135	TCTO 1C-130-1288	AL65\$	GLA327A900000400	INSPEÇÃO NO CONJUNTO DE TUBOS DA CONEXÃO DOS FLAPS, NAS ASAS EXTERNAS E CENTRAL.	BSC	0	R				PRÓXIMA INSPEÇÃO
136	TCTO 1C-130-1299	AL65\$	GLA327A880000600	INSPEÇÃO PARA EVITAR QUE AS BRAÇADEIRAS DA CABLAGEM INTERFERAM NO MOVIMENTO DO CONTRA-PESO INFERIOR DO LEME DE DIREÇÃO.	BSC	0	M				NA PRÓXIMA HSC
137	TCTO 1C-130-1316	AL65\$	GLA326A880001200	INSPEÇÃO DO SWITCH P/N G56845-1 DE CONTROLE DE FOGO. APLICAÇÃO NO PUNHO DE FOGO ("T"	BSC	0	M				ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 23 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
138	TCTO 1C-130-1324	AL65\$	GLA327A890001100	INSPEÇÃO NO TRANSMISSOR DE POSIÇÃO DO FLAP.	BSC	0	M					ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT
139	TCTO 1C-130-1335	AL65\$	GLA336A940000800	PNEUMÁTICO - SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE CONTROLE DE ANTI-ICING DAS ASAS.	BSC	0	M					NÃO MAIS QUE 90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA TCTO
140	TCTO 1C-130-1338	AL65\$	GLA332A940001901	INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO DO SPLASH GUARDS DO MLG.	SPL	F	R					PRÓXIMA INSPEÇÃO
141	TCTO 1C-130-1347	AL65\$	GLA361A910013701	INSPEÇÃO DO SOLID STATE SYNCHROPHASER E ADAPTER PN 774800-1.	BSC	0	R	36500034931	Q	O		
142	TCTO 1C-130-1369	AL65\$	GLA353A910006691	REAPERTO DE PARAFUSOS NA FS 245. APLICADO ANV C-130.	BSC	0	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO MAIOR/MENOR
143	TCTO 1C-130-1372	AL65\$	GLTT32A920000700	INSPEÇÃO DO REFORÇO LATERAL DO MLG, WHEEL WEEL (WL200) QUANTO A FIXAÇÃO.	BSC	0	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO.
144	TCTO 1C-130-1373	AL65\$	GLA332A930000901	INSPEÇÃO NOS PAINÉIS LATERAIS DO MLG.	SPL	C	R					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO.
145	TCTO 1C-130-1381	AL65\$	GLA332A910000800	INSPECIONAR AS JANELAS DE INSPEÇÃO DO MLG.	BSC	0	M					EM ATÉ 120 DIAS APÓS A CHEGADA DO MATERIAL
146	TCTO 1C-130-1382	AL65\$	GLTT28A920007600	INSPEÇÃO DA VÁLVULA AUXILIAR DE VENTILAÇÃO PN 3328439-1/2. APLICADO NAS ANVS	BSC	0	R					PRÓXIMA INSPEÇÃO.



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 24 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
147	TCTO 1C-130-1385	AL65\$	GLA332A950000500	INSPEÇÃO DOS " DRAG PINS ", DO MLG.	BSC	0	M			PRÓXIMA INSPEÇÃO MAIOR/MENOR
148	TCTO 1C-130-1397	AL65\$	GLA336A940000700	PNEUMÁTICO - MODIFICAÇÃO NOS DUTOS DO SISTEMA BLEED AIR.	BSC	0	M			APÓS A CHEGADA DO MATERIAL
149	TCTO 1C-130-1400	AL65\$	GLTT26A920000800	INSPEÇÃO E TROCA DE SQUIB DO SISTEMA EXTINTOR DE FOGO.	BSC	0	M			PRÓXIMA HSC
150	TCTO 1C-130-1411	AL65\$	GLA328A930000700	INSPEÇÃO NA FIAÇÃO DA BOMBA DO BOOST DO TANQUE EXTERNO. APLICADO NAS ANVS C-130E/H DA FAB.	BSC	0	R			PRÓXIMA HSC.
151	TCTO 1C-130-1430	AL65\$	GLA395A930000201	INSPEÇÃO DAS GUIAS E CABOS DO PROFUNDOR E BOTES SALVA VIDAS QUANTO A DESGASTE.	BSC	0	R			NA PRIMEIRA INSPEÇÃO ISOCRONAL APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
152	TCTO 1C-130-1435	AL65\$	GLA300A970004500	MODIFICAÇÃO DA AERONAVE PARA PERMITIR A RECUPERAÇÃO MAIS RÁPIDA DO PÁRA-QUEDISTA PENDURADO	BSC	0	R			PRÓXIMA INSPEÇÃO
153	TCTO 1C-130-1447	AL65\$	GLA332A950000300	TROCA DE DECALQUE DO TREM DE POUSO PRINCIPAL.	BSC	0	R			180 DIAS APÓS CHEGADA DO MATERIAL
154	TCTO 1C-130-1452	AL65\$	GLA357A940002500	INSPEÇÃO DO TRUSS MOUNT UPPER TANGS. APLICADO NA ASA DE TODOS C-130E/H.	BSC	0	M			PRÓXIMA INSPEÇÃO
155	TCTO 1C-130-1456	AL65\$	GLA332A940000300	INSPEÇÃO E TROCA DOS PARAFUSOS DO COLAR DO STEERING	BSC	0	M			90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.





**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 25 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
156	TCTO 1C-130-1470	AL65\$	GLA327A940001100	INSPEÇÃO ÚNICA NO CONJUNTO DA BRAÇADEIRA DE AMORTECIMENTO PN 3303564-1 NO SISTEMA DO AILERON.	BSC	0	M				PRÓXIMA INSPEÇÃO
157	TCTO 1C-130-1474	AL65\$	GLA329A020010400	INSPEÇÃO DO RELÉ DA BOMBA HIDRÁULICA DO SISTEMA AUXILIAR. APLICADO NOS C-130E/H/KC.	SPL	C	M				35 DIAS
158	TCTO 1C-130-1476	AL65\$	GLA332A940000400	INSPEÇÃO DOS ATUADORES DO STEERING DO "NLG"	BSC	0	M				PRÓXIMA INSPEÇÃO
159	TCTO 1C-130-1483	AL65\$	GLA324A950001100	INSPEÇÃO NOS RESISTORES BLEEDER DOS TRANSISTORES RECTIFIER. APLICADO NAS AERONAVES C-130E/H/KC.	BSC	0	R				PRÓXIMA INSPEÇÃO
160	TCTO 1C-130-1491	AL65\$	GLA327A950000400	INSPEÇÃO NO CONJUNTO DE BRAÇADEIRAS DO AILERON.	BSC	0	M				ATÉ 180 DIAS
161	TCTO 1C-130-1493	AL65\$	GLA324A980002200	INSTALLATION OF HIGH RELIABILITY MAINTENANCE FREE BATTERIES IN SELECTED C-130 AIRCRAFT	BSC	0	M				EM ATÉ 180 DIAS APÓS A CHEGADA DO MATERIAL
162	TCTO 1C-130-1501	AL65\$	GLA351A950003900	INSPEÇÃO NA STA FUS 477 E BL 20, QTO A RACHADURAS.	BSC	0	M				PRÓXIMA INSPEÇÃO
163	TCTO 1C-130-1504	AL65\$	GLA325A950005100	TROCA DE ITENS DO	BSC	0	M				NA PRÓXIMA HSC, MENOR OU



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 26 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
164	TCTO 1C-130-1515	AL65\$	GLA357A960000400	INSPEÇÃO NA NACELLE (HORSE COLLAR ÁREA) E DRENO DA DRY BAY.	BSC	0	M			35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
165	TCTO 1C-130-1516	AL65\$	GLA355A960002200	INSPEÇÃO NO ESTABILIZADOR HORIZONTAL QUANTO A RACHADURAS. APLICÁVEL AOS C-130 2466 E 2467.	BSC	0	M			180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
166	TCTO 1C-130-1526	AL65\$	GLA355A020002500	INSPEÇÃO E INSTALAÇÃO DE FURO PARA DRENO DA CONDENSAÇÃO DA EMPENAGEM.	BSC	0	M			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO PROGRAMADA (1 MENOR OU 2 MENOR OU 3 MENOR OU 4 MAIOR)
167	TCTO 1C-130-1540	AL65\$	GLA300A020014100	INSPEÇÃO DA CHAVE PARA EXTENSÃO EM EMERGÊNCIA DO TREM DE POUSO PRINCIPAL	BSC	0	M			EM ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
168	TCTO 1C-130-1573	AL65\$	GLA341A020075300	SUBSTITUIÇÃO DOS DUCTOS BLEED AIR DE AÇO INOX POR DUCTOS DE INCONEL	BSC	0	M			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL, NÃO EXCEDENDO 365 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
169	TCTO 1C-130-1591	AL65\$	GLA339A970006000	INSPEÇÃO DO "STOVEPIPE ASSEMBLY" E PAINEL DE CIRCUITO BREAKER NAS AERONAVES C-130.	BSC	0	M			NAS INSPEÇÕES MENORES OU MAIOR
170	TCTO 1C-130-1593	AL65\$	GLA326A020014400	INSPEÇÃO DO PUNHO T QUANTO A ACESSÓRIOS PERDIDOS OU FALTANDO.	SPL	C	M			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO PROGRAMADA, NÃO ULTRAPASSANDO 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
171	TCTO 1C-130-1602	AL65\$	GLA321A020015200	INSPEÇÃO DA VÁLVULA AUXILIARY VENT, PN 398650-1-	BSC	0	M			EM ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 27 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
172	TCTO 1C-130-1605	AL65\$	GLA357A020016300	INSPEÇÃO DO PAINEL INFERIOR DA ASA CENTRAL CONFORME ORIENTAÇÕES DA T.O. 1C-130A-36, INSPEÇÃO CW23.	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL, NÃO ULTRAPASSANDO 365 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
173	TCTO 1C-130-1606	AL65\$	GLA321A020020300	INSPEÇÃO DA VÁLVULA AUXILIARY VENT, PN 398650-1-1, DOS COMPARTIMENTOS DE VÔO E DE CARGA.	BSC	0	M				EM ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
174	TCTO 1C-130-1626	AL65\$	GLA321A020004201	ESTA REVISÃO DE FADT FOI GERADA PARA ALTERAR O NÍVEL DE EXECUÇÃO E PRAZO DE CUMPRIMENTO DA TAREFA DA FADT GLA321A020004200.	BSC	0	M				VER PARTICULARIZAÇÃO, POR AERONAVE, NA TABELA DE "PRAZOS E INTERVALOS PREVISTOS" DA PÁGINA 3 DESTA FADT.
175	TCTO 1C-130-1626	AL65\$	GLA321A020004200	TROCA DOS DUTOS BLEED AIR DE AÇO INOX POR DUTOS COM INCONEL.	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INPP
176	TCTO 1C-130-1630	AL65\$	GLA327A020003800	INSPEÇÃO DO CONJUNTO DO LINK DE CONEXÃO, PN 340188-4, DOS FLAPS DA ASA CENTRAL E ASA EXTERNA QUANTO A DEFEITOS NAS SOLDAS.	BSC	0	R				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO HSC.
177	TCTO 1C-130-1636	AL65\$	GLA364A030004200	INSPEÇÃO QUANTO A FRICÇÃO DA FIAÇÃO INTERCOM/INTERPHON	BSC	0	R				EM ATÉ 270 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 28 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
178	TCTO 1C-130-1639	AL65\$	GLA353A020005400	INSPEÇÃO NO BULKHEAD CAPS INFERIOR, LOCALIZADO ENTRE A FS 245 E FS 737 QUANTO A CORROSÃO.	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL OU 360 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA (O QUE OCORRER PRIMEIRO).
179	TCTO 1C-130-1640	AL65\$	GLA320A020012600	INSPEÇÃO DO GANCHO DE RECUPERAÇÃO DA LINHA ESTÁTICA QUANTO AO CORRETO AJUSTE DOS CONJUNTOS DE TRAVAMENTO.	BSC	0	M				ANTES DA PRÓXIMA OPERAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PARAQUEDISTAS.
180	TCTO 1C-130-1644	AL65\$	GLA327A020006500	INSPEÇÃO NOS FLAP JACKSCREW COUPLING CHAIN QUANTO A CORRETA INSTALAÇÃO NO MASTER LINK.	BSC	0	M				EM ATÉ 90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
181	TCTO 1C-130-1650	AL65\$	GLA352A020018500	INSPEÇÃO DO LINK DO TUBO DE TORQUE SUPERIOR DA PORTA DA TRIPULAÇÃO QUANTO A FOLGA ADEQUADA.	BSC	0	M				EM ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
182	TCTO 1C-130-1658	AL65\$	GLA324A020019800	INSPEÇÃO NAS BATERIAS SELADAS DAS ANV C-130.	BSC	0	M				ATÉ 90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
183	TCTO 1C-130-1660	AL65\$	GLA324A020070900	INSPEÇÃO NO CIRCUITO DE AQUECIMENTO DAS JANELAS	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO HSC OU ISOCRONAL, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
184	TCTO 1C-130-1679	AL65\$	GLA320A020009100	SISTEMA PALETIZADO DE CARGA - INSPEÇÃO DO "RH DETENT LATCH" QUANTO A AUSÊNCIA DE	BSC	0	M				EM ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA OU IMEDIATAMENTE ANTES DE MISSÃO DE LANÇAMENTO DE CARGA/EQUIPAMENTO PESADO.



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 29 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
185	TCTO 1C-130-1693	AL65\$	GLA354A020012800	INSPEÇÃO DO ENGINE TRUS MOUNT BARREL NUTS QUANTO A IDENTIFICAÇÃO	BSC	0	M				EM ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
186	TCTO 1C-130-1710	AL65\$	GLA327A020005600	INSPEÇÃO DA COLUNA DE CONTROLE DO PROFUNDOR	BSC	0	M				ATÉ 90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
187	TCTO 1C-130-1722	AL65\$	GLA376A020006100	IDENTIFICAR O NÚMERO DE SÉRIE DOS REGULADORES DE TENSÃO.	BSC	0	M				NOS PRÓXIMOS 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESSA DIRETIVA.
188	TCTO 1C-130-1725	AL65\$	GLA357A020008800	INSPEÇÃO NA DEPRESSÃO PARA DRENO DAS DRY BAY Nº 2 E 3.	BSC	0	M				EM ATÉ 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
189	TCTO 1C-130-1736	AL65\$	GLA300A020013400	INSPEÇÃO DOS BRAÇOS DAS MANETES DE CONTROLE DO MOTOR T56.	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL
190	TCTO 1C-130-1739	AL65\$	GLA332A020008500	INSPEÇÃO NO "STEERING CYLINDER ASSEMBLY" DO TREM DO NARIZ DAS ANV C-130.	BSC	0	M				NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA (MENOR OU MAIOR).
191	TCTO 1C-130-1752	AL65\$	GLA354A020071600	SUBSTITUIÇÃO DOS TRUSS MOUNTS DO MOTOR	SPL	D	M				NA PRÓXIMA INPP
192	TCTO 1C-130-1765	AL65\$	GLA354A020071701	INSTALAÇÃO DE NUT PLATE NA ASA CENTRAL (WS 178.782) PARA FIXAÇÃO DO UPPER TRUSS MOUNT LUG	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INPP
193	TCTO 1C-130-1768	AL65\$	GLA329A020008701	INSPEÇÃO DO REGULADOR DE FLUXO PN 1121F-8-9-0.	BSC	0	M				
194	TCTO 1C-130-1777	AL65\$	GLA324A020071200	INSPEÇÃO DE TODOS	BSC	0	M				NA PROXIMA HSC OU ISOCRONAL,



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 30 de 33

Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
195	TCTO 1C-130-1787	AL65\$	GLA322A020013200	INSPEÇÃO DA CABLAGEM DO PILOTO AUTOMÁTICO	BSC	0	M				EM ATÉ 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
196	TCTO 1C-130-1811	AL65\$	GLA327A050001800	INSPEÇÃO DOS PRENDEDORES QUE FIXAM A POLIA DOS CABOS DE CONTROLE DO AILERON	BSC	0	M				NA PRIMEIRA INSPEÇÃO ISOCRONAL APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT, NÃO ULTRAPASSANDO A DATA LIMITE DE 30/06/2006
197	TCTO 1C-130-1856	AL65\$	GLA327A040014900	INSPEÇÃO DOS CABOS DE COMANDO DE VÔO NA FS 477, LADO DIREITO, QUANTO A ATRITAMENTO E POSICIONAMENTO ADEQUADO	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO DA AERONAVE, NÃO EXCEDENDO A DATA LIMITE DE 30/09/2004
198	TCTO 1C-130-1857	AL65\$	GLA328A030029501	INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO ELÉTRICO DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL	BSC	0	M				12/JULHO/2004
199	TCTO 1C-130-1915	AL65\$	GLA332A060000800	REPOSICIONAMENTO DO ATERRAMENTO DO INDICADOR DE DOMN LOCK DO TREM DE POUSO PRINCIPAL	BSC	0	M				DURANTE INSPEÇÃO ISOCRONAL (MENORES OU MAIOR) OU INPP, NÃO ULTRAPASSANDO A DATA LIMITE DE 01/11/2007.
200	TCTO 1C-130-1963	AL65\$	GLA324A070005700	INSPEÇÃO DAS BATERIAS DAS AERONAVES C-130	BSC	0	M				
201	TCTO 1C-130-1969	AL65\$	GLA357A070003600	INSPEÇÃO QUANTO A TRINCAS NO PAINEL INFERIOR DIANTEIRO DA ASA CENTRAL, ENTRE AS WS 70 E 72	BSC	0	M				
202	TCTO 1C-130-1975	AL65\$	GLA332A070005100	INSPEÇÃO DA ARRUELA DE FRICÇÃO DO BALL SCREW	BSC	0	M				



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 31 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
203	TCTO 1C-130-1979	AL65\$	GLA324A080001400	INSPEÇÃO DA FIAÇÃO DAS SWITCH DE TREM EM BAIXO DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO	BSC	0	M					
204	TCTO 1C-130-1997	AL65\$	GLA354A080000300	INSPEÇÃO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS PILONES E TANQUES EXTERNOS, PN NAS636A32	BSC	0	M					
205	TCTO 1C-130-2018	AL65\$	GLA357A090000500	INSPEÇÃO DAS PORCA BARRIL DA PARTE SUPERIOR DA JUNÇÃO DAS ASAS.	BSC	0	M					
206	TCTO 1C-130-2020	AL65\$	GLA354A090000800	INSPEÇÃO DAS PORCAS BARRIL INFERIORES DE FIXAÇÃO DOS MOTORES	BSC	0	M					
207	TCTO 1C-130-2029	AL65\$	GLA354A100000600	INSPEÇÃO DAS PORCAS BARRIL INFERIORES DE FIXAÇÃO DOS MOTORES, PN 1452-126.	BSC	0	M					
208	TCTO 1C-130-2050	AL65\$	GLA353A100000100	INSPEÇÃO DO BRAÇO SUPORTE DO STRUT DRAG BRACE DO TREM DO NARIZ	BSC	0	M					
209	TCTO 1C-130-2056	AL65\$	GLA332A100000200	INSPECIONAR E SUBSTITUIR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS CUBOS DE RODA DO TREM PRINCIPAL	BSC	0	M					
210	TCTO 1C-130-2087	AL65\$	GLA332A110000800	INSPEÇÃO DA ARRUELA DE	BSC	0	M					



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 32 de 33  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2467	4991	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
211	TCTO 1C-130-2109	AL65\$	GLA326A120000900	INSPEÇÃO DA TUBULAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNCIO.	BSC	0	M					
212	TCTO 1C-130-2111	AL65\$	GLA352A130000100	INSPECIONAR O FRAME VERTICAL TRASEIRO DAS PORTAS DE PARAQUEDISTAS.	BSC	0	M					
213	TCTO 1C-130-2135	AL65\$	GLA330A140000400	INSPEÇÃO NOS DIFUSORES DE AR SANGRADO DO ESTABILIZADOR VERTICAL, PN 351613-5 / -6	BSC	0	M					
214	TCTO 1C-130-860	AL65\$	GLA324A820000401	SISTEMA ELÉTRICO - INSPEÇÃO DOS CIRCUIT BREAKERS, PN D7271-3().	BSC	000	R	36500012445	P	R	DURANTE A INPP	
215	TCTO 1C-130-860	AL65\$	GLA324A820000402	SISTEMA ELÉTRICO - INSPEÇÃO DOS CIRCUIT BREAKERS, PN D7271-3().	BSC	000	R	36500036528	P	R		
216	TCTO 1C-130-962	AL65\$	GLA353A780003001	TODAS AS AERONAVES C-130 (F.S. 241).	SPL	C	R					NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
217	TCTO 1C-130-964	AL65\$	GLA353A780003402	SISTEMA ESTRUTURAL COM O TREM DE POUSO PRINCIPAL. APLICADO EM TODAS AS AERONAVES.	SPL	D	R					NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE.
218	TCTO 1C-130-988	AL65\$	GLA324A790000600	INSPEÇÃO NOS PAINÉIS DE CIRCUITO BREAKERS DO PILOTO E CO-PILOTO. APLICÁVEL EM TODOS OS C-130.	BSC	000	M					DEZ DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
219	TLX R021440Z	AL65\$	GLA332S890001300	CORREÇÃO DA	BSC	000	M					IMEDIATO





**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 33 de 33

Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:50

ENG0252R v.10.3

NOTAÇÃO

CLASSE (CLA)	TIPO
O - Opcional	Vazio-Tem Tarefa, não Preenchido
M - Mandatória	O - On-Time
R - Recomendada	R - Repetitiva